



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

BR.0003.231.2019

Gliwice, 10.09.2019.

nr kor. UM.736656.2019/LM



**Radna Rady Miasta Gliwice
Przewodnicząca Rady Osiedla
Łabędy
KRYSTYNA SOWA**

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

*Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00*

Zastępca Prezydenta Miasta

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 239 11 40
Fax +48 32 231 27 25
zp1@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.231.2019

Dotyczy: Odpowiedź na korespondencję nr UM.718745.2019 stan realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 – modernizacja

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 30.08.2019r informuję, że zadanie pod nazwą: **"Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu"** jest w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowa z Wykonawcą firmą TORAKOL Rajmund Zalewski Koszcząły 9, 88-219 Dobre zawarta została w dniu 05.06.2019r z terminem realizacji do 5 miesięcy od podpisania umowy. Do chwili obecnej wykonane zostały roboty ziemne związane z przebudową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, budową części drenażu pod boiskiem, wzdłuż bieżni prostej i bieżni do skoku w dal oraz podbudowa z kruszywa pod bieżnię.

W trakcie realizacji robót zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie:

- wycinki 3 szt. drzew i nasadzenia zastępcze, z uwagi na brak możliwości przesadzenia drzew,

- wykonanie chodnika z kostki betonowej pomiędzy parkingiem a bieżnią, zabudowa dodatkowych 5 szt. ławek, 3 szt. koszy na śmieci i 1 stojaka na rowery, w związku z wnioskiem Dyrektora ZSO nr 2.

W związku z powyższym zachodzi konieczność rezygnacji i wyłączenia z umowy podstawowej następującego zakresu robót:

- wykonanie przesadzenia 3 szt. drzew,

- ułożenie trawy z rolki pomiędzy parkingiem a bieżnią,

- wykonanie schodów terenowych, umocowanie skarpy z uwagi na wykonanie robót przez placówkę w 2018r podczas prac związanych z budową placu zabaw,

- demontaż komory kanalizacji oraz wykonanie studni na kanalizacji deszczowej – po wykonaniu wykopów okazało się, że komora nie istnieje a istniejąca studnia jest w dobrym stanie technicznym.

Zgodnie z bilansem kosztów uwzględniającym roboty dodatkowe i roboty do wyłączenia z umowy, koszt robót zadania wzrośnie o 1 100,78 zł brutto.

Ponadto Wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu umowy do dnia 30.04.2020r w związku z oczekiwaniem na decyzję Urzędu Marszałkowskiego o pozwoleniu na wycinkę drzew kolidujących z robotami, co powoduje brak realizacji części robót i opóźnienia a w konsekwencji uniemożliwia realizację innych zakresów prac, co do których wymagane jest zachowanie odpowiednich warunków atmosferycznych: np. położenie trawy z rolki, czy nawierzchni poliuretanowej. W dniu 14.08.2019r odbyła się wizja na obiekcie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i spisany został protokół potwierdzający zasadność wycinki drzew. Miasto jest w trakcie oczekiwania na decyzje o pozwoleniu na wycinkę drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych. Z uwagi na brak możliwości wycinki przedmiotowych drzew do czasu uzyskania decyzji z Urzędu Marszałkowskiego i jej uprawomocnienia oraz konieczność wykonania robót związanych z ułożeniem nawierzchni poliuretanowej oraz trawy z rolki w warunkach atmosferycznych zapewniających prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną wniosek Wykonawcy o przedłużeniu terminu umowy do dnia 30.04.2019r jest zasadny.

Z poważaniem

(-) Mariusz Śpiewok
Zastępca Prezydenta Miasta
(podpisano elektronicznie)

Otrzymuje:

- adresat
- BR – do wiadomości
- IR kopia a/a